

## Inwestycje Gminy Miasta Głowno w 2018 roku – stan realizacji

### **1. Budowa stacji obsługi tankowania lub ładowania transportu zbiorowego oraz zakup nowych autobusów hybrydowych lub autobusów elektrycznych w Głownie.**

**Budżet:** 4.057.073,27 zł, w tym 2.828.890,67 zł – dotacja unijna, 1.228.182,60 zł – wkład własny

#### **Działania zrealizowane:**

- przeprowadzono przetarg na zakup nowych autobusów hybrydowych lub autobusów elektrycznych - unieważniony z uwagi na brak ofert
- wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego o przedłużenie terminu realizacji zadania - 6.06.2018 r. uzyskano zgodę na przedłużenie terminu do 13.11.2019 r.
- podjęto działania w celu aktualizacji przedmiotu zamówienia (z uwagi na zmiany technologiczne) - wpłynęła oferta z terminem wykonania do dnia 15.07.2018 r.

#### **Działania zaplanowane do realizacji:**

- podpisanie umowy na wykonanie aktualizacji
- ogłoszenie przetargu

### **2. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Popiełuszki do ul. Skokowskiego i części ul. Skokowskiego.**

**Budżet:** 200.000,00 zł

#### **Działania zrealizowane:**

- 10.04.2018 r. wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego
- przygotowano dokumentację przetargową

#### **Działania zaplanowane do realizacji:**

- ogłoszenie przetargu
- wykonanie inwestycji

### **3. Budowa ul. Broniewskiego.**

**Budżet:** 540.000,00 zł

#### **Działania zrealizowane:**

- 20.04.2018 r. zakończono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę inwestycji
- 25.05.2018 r. zawarto umowę z wykonawcą
- 8.06.2018 r. przekazano wykonawcy teren budowy
- złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego o przyznanie dofinansowania z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych - uzyskano kwotę 208.390 zł

#### **Działania zaplanowane do realizacji:**

- podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na ww. dotację.

#### **4. Budowa ul. Nałkowskiej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Orдона - I etap.**

**Budżet:** 120.000,00 zł

##### **Działania zrealizowane:**

- zaktualizowano kosztorys inwestorski
- przygotowano dokumentację przetargową
- 12.04.2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów przez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej (wnioskowana kwota w wysokości 424 372,42 zł miała pozwolić na rozszerzenie tego zadania i wykonanie całej ul. Nałkowskiej) – dotacja nie została przyznana

##### **Działania zaplanowane do realizacji:**

- ogłoszenie przetargu na realizację I etapu inwestycji, tj. wykonania odcinka o długości 85 m od ul. Kolejowej w kierunku ul. Orдона (lipiec 2018)

#### **5. Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Zabrzeźniańskiej do ul. Moczydła.**

**Budżet:** 230.000,00 zł

##### **Działania zrealizowane:**

- 02.03.2018 r. dokonano protokolarnego odbioru dokumentacji przebudowy sieci telekomunikacyjnej w ul. Południowej kolidującej z opracowywanym obecnie projektem przebudowy drogi
- projektant opracowujący projekt przebudowy drogi złożył wniosek o przedłużenie terminu realizacji dokumentacji projektowej do 30.09.2018 r. (powód: od 14.03.2018 r. Wody Polskie prowadzą postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym)

##### **Działania planowane do realizacji:**

- kontynuacja procesu inwestycyjnego po wykonaniu dokumentacji projektowej

#### **6. Budowa ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Letniej.**

**Budżet:** 215.000,00 zł

##### **Działania zrealizowane:**

- 28.02.2018 r. zaktualizowano kosztorys inwestorski
- przygotowano dokumentację przetargową
- 24.05.2018 r. ogłoszono przetarg - nie wpłynęła żadna oferta
- 15.06.2018 r. unieważniono ww. przetarg

##### **Działania planowane do realizacji:**

- ogłoszenie ponownego przetargu (lipiec 2018 r.)

## **7. Remont chodnika przy ul. Słowackiego na odcinku od ul. Kopernika do ul. Wojska Polskiego.**

**Budżet:** 120.000,00 zł

### **Działania zrealizowane:**

- 09.03.2018 r. dokonano zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Zgierzu
- 16.04.2018 r. otwarto oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i wyłoniono wykonawcę
- inwestycja została zrealizowana

## **8. Wykonanie odwodnienia ul. Zakopiańskiej.**

**Budżet:** 100.000,00 zł

### **Działania zrealizowane:**

- 22.03.2018 r. zaproszono wykonawców do składania ofert na wykonanie koncepcji projektowej oraz dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwolenie na budowę - nie wpłynęła żadna oferta
- przeprowadzono negocjacje z zainteresowanym wykonawcą i zawarto z nim umowę z terminem realizacji robót do 15.10.2018 r.

## **9. Wykonanie projektu budowlanego ul. Modrzewiowej.**

**Budżet:** 30.000,00 zł

### **Działania zrealizowane:**

- 02.02.2018 r. podpisano umowę dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski z Kazimierzy Wielkiej)
- wykonano dokumentację

## **10. Zakup równiarki drogowej.**

**Budżet:** 235.119,72 zł (koszt całkowity leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla Gminy Miasta Głowno – 507.492,59 zł)

### **Działania zrealizowane:**

- 26.03.2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zakup i dostawę fabrycznie nowej równiarki samojezdnej drogowej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla Gminy Miasta Głowno.
- wybrano wykonawcę i 28 maja 2018 r. podpisano z nim umowę
- dokonano zakupu równiarki (znajduje się ona w Miejskim Zakładzie Komunalnym)

## **11. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Głowna (SP2)**

**Budżet:** 2.787.697,21 zł, w tym 1.487.646,42 zł – dotacja unijna, 1.300.050,79 zł – wkład własny

### **Działania zrealizowane:**

- 03.04.2018 r. zakończono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę

- 09.04.2018 r. zawarto umowę z wykonawcą
- 16.04.2018 r. wprowadzono wykonawcę na budowę
- termomodernizacja jest w trakcie realizacji

**12. „Bezpieczne Głowno” - zakup profesjonalnego sprzętu dla OSP w Głownie - (budżet obywatelski).**

**Budżet:** 44.085,00 zł

**Działania zrealizowane:**

- ogłoszono wyniki głosowania mieszkańców w procedurze Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna na rok 2018
- 30.04.2018 r. wybrano wykonawcę
- zadanie zrealizowano i 28.06.2018 r. sprzęt zdeponowano w OSP Głowno

**Działania zaplanowane do realizacji:**

- przekazanie środka trwałego do OSP Głowno

**13. Park fitness z wieżą kalisteniczną - (budżet obywatelski).**

**Budżet:** 25.000,00 zł

**Działania zrealizowane:**

- ogłoszono wyniki głosowania mieszkańców w procedurze Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna na rok 2018
- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową
- 22.06.2018 r. w Starostwie Powiatowym w Zgierzu złożono dokumentację projektową wraz z wnioskiem o zgłoszenie wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

**Działania zaplanowane do realizacji:**

- zawarcie umowy użyczenia z ZS nr 1 w Głownie niezbędnej do wydania oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością
- uzupełnienie wniosku złożonego w Starostwie Powiatowym w Zgierzu
- przeprowadzenie postępowania i wyłonienie wykonawcy

**14. Wielofunkcyjny plac sportowo-edukacyjny przy SP nr 3 w Głownie - (budżet obywatelski).**

**Budżet:** 50.000,00 zł

**Działania zrealizowane:**

- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową
- 25.06.2018 r. w Starostwie Powiatowym w Zgierzu złożono dokumentację projektową wraz z wnioskiem o zgłoszenie wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

**Działania za planowane do realizacji:**

- wystawienie zaświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością
- uzupełnienie wniosku złożonego w Starostwie Powiatowym w Zgierzu
- przeprowadzenie postępowania i wyłonienie wykonawcy

**15. Utworzenie i zapewnienie funkcjonowania w 2018 r. 32 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Głownie przy ul. Kościuszki 11/13.**

**Budżet:** 1.023.000,00 zł, w tym 418.400,00 zł – z Programu Maluch+, 604.600,00 zł – wkład własny

**Działania zrealizowane:**

- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową
- złożono wnioski o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę
- ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych i dostaw
- wybrano wykonawcę

**Działania zaplanowane do realizacji:**

- podpisanie umowy z wykonawcą

**16. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta Głowno - III etap.**

**Budżet:** 150.000,00 zł

**Działania zrealizowane:**

- w trakcie realizacji jest II etap rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta Głowno
- podpisano umowę z PGE na usunięcie kolizji

**Działania zaplanowane do realizacji:**

- ogłoszenie przetargu (do końca lipca 2018 r.)
- wykonanie (sierpień – wrzesień 2018 r.)

**17. Wykonanie dokumentacji i remont jazu „Huta Józefów” przy ul. Norblina.**

**Budżet:** 685.196,00 zł – dotacja z WFOŚiGW w Łodzi

**Działania zrealizowane:**

- 23.03.2018 r. dokonano odbioru częściowego robót rozbiórkowych i naprawczych oraz robót budowlanych polegających na wykonaniu i montażu nowych zamknięć
- 23.05.2018 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych - Część I prac - Roboty rozbiórkowe i naprawcze
- 03.06.2018 r. upłynął termin wykonania Części II prac - Wykonanie i montaż nowych zamknięć i urządzeń wyciągowych do ręcznego sterowania zastawkami stalowymi na wszystkich przesłach jazu - wykonawca pozostaje w tzw. zwłoce

**Działania zaplanowane do realizacji:**

- przeprowadzenie odbioru końcowego Części II prac
- przeprowadzenie procedury naliczenia kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania robót

## **18. Budowa zaplecza sportowego przy boiskach obok Szkoły Podstawowej nr 1 w Głownie.**

**Budżet:** 150.000,00 zł

### **Działania zrealizowane:**

- złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (przyznana kwota dotacji: 85.000,00 zł)
- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową
- uzyskano pozwolenie na budowę
- 28.06.2018 r. otwarto oferty przetargowe na wykonanie inwestycji – nie wpłynęła żadna oferta

### **Działania zaplanowane do realizacji:**

- podpisanie umowy na dotację
- unieważnienie przetargu
- ponowne przeprowadzenie postępowania

## **19. Budowa ogrodzenia parku linowego wraz z budową budynku gospodarczego do obsługi parku.**

**Budżet:** 41.500,00 zł

### **Działania zrealizowane:**

- zlecono realizację zadania MZK w Głownie

## **20. Budowa wiaty drewnianej dla starszych zwierząt na terenie schroniska dla zwierząt w Głownie**

**Budżet:** 17.000,00 zł (dodatkowe 25.500,00 zł Gmina Miasta Głowno zamierza pozyskać z WFOŚiGW w Łodzi)

### **Działania zrealizowane:**

- w trakcie przygotowania jest wniosek o dofinansowanie zadania z WFOŚiGW w Łodzi

### **Działania zaplanowane do realizacji:**

- złożenie wniosku do WFOŚiGW w Łodzi
- realizacja zadania po uzyskaniu dofinansowania

## **21. Program Ograniczania Niskiej Emisji**

**Budżet:** 63.158,00 zł (dotacja z WFOŚiGW w Łodzi)

### **Działania zrealizowane:**

- zebrano zgłoszenia od mieszkańców Głowna do udziału w projekcie

### **Działania zaplanowane do realizacji:**

- likwidacja 7 kotłów na węgiel kamienny starej generacji i zamiana ich na nowe źródła ciepła

## 22. Odnawialne Źródła Energii

**Budżet:** 51.885,93 zł (środki z RPO Województwa Łódzkiego)

### Działania zrealizowane:

- opracowano dokumentację aplikacyjną do wniosku o dofinansowanie
- złożono wniosek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego – Zarząd Województwa Łódzkiego w kwietniu 2018 r. wydłużył termin oceny wniosków do 22.01.2019 r.

## 23. Upiększamy nasze miasto – Murale w Głownie - (budżet obywatelski).

**Budżet:** 30.915,00 zł

### Działania zrealizowane:

- ogłoszono wyniki głosowania mieszkańców w procedurze Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna na rok 2018
- Komisja Oświaty, Zdrowia i Kultury Rady Miejskiej w Głownie na posiedzeniu w dniu 24.04.2018 r. pozytywnie zaopiniowała zakres prac i wizualizacje przedstawione przez pomysłodawcę i autora projektu – Emila Snuzkę z Fundacji Ecorower
- udzielono zamówienia
- 08.05.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji:
  - ✓ murale na budynku magazynowym nad zalewem Mrożyczka oraz na kotłowni MZK na osiedlu Kopernika – do końca lipca 2018 r.
  - ✓ mural na ogrodzeniu stadionu przy ul. Kopernika 45 – do końca sierpnia 2018 r.
- Komisja Oświaty, Zdrowia i Kultury Rady Miejskiej w Głownie na posiedzeniu w dniu 5.06.2018 r. zaakceptowała korektę projektu muralu na budynku magazynowym nad zalewem Mrożyczka
- 06.06.2018 r. podpisano aneks do umowy z dnia 8.05.2018 r. obejmujący zmodyfikowaną wizualizację muralu
- wykonawca zgłosił wykonanie dwóch z trzech murali do odbioru
- 6.07.2018 r. odbył się odbiór murali na budynku magazynowym nad zalewem oraz na kotłowni przy ul. Kopernika – nie dokonano odbioru w związku z uwagami komisji i koniecznością wykonania prac dodatkowych przez wykonawcę

### Działania zaplanowane do realizacji:

- odbiór wykonanych murali na budynku magazynowym nad zalewem oraz na kotłowni przy ul. Kopernika po wykonaniu prac dodatkowych przez wykonawcę (27.07.2018 r.)
- wykonanie i odbiór muralu na ogrodzeniu stadionu przy ul. Kopernika (do końca września 2018 r.)